

## БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

2020 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар

Монгол Улсын 2020 оны төсөвт Боловсрол шинжлэх ухааны салбарт **нийт 596 төсөл арга хэмжээг 556,1 тэрбум төгрөг**, үүнээс **324** шинэ, **272** шилжих хөрөнгө оруулалт батлагдаж, анги дүүргэлт хэт өндөртэй сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж, 2 ээлжид шилжүүлэх, “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгох, оюутны дотуур байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлуудын хэрэгжүүлж байна. Үүнээс:

- Хөрөнгө оруулалт 404 төсөл, арга хэмжээнд 454,4 тэрбум төгрөг
- Их засварт 104 төсөл, арга хэмжээнд 24,6 тэрбум төгрөг
- Тоног төхөөрөмж 82 төсөл, арга хэмжээнд 30,1 тэрбум төгрөг

БШУЯ-аас 9 дүгээр сарын 1-ний байдлаар шинээр **30** сургуулийн байр, өргөтгөлийг, **45** цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөлийг ашиглалтад оруулж, сургуулийн хүүхдийн суудлын тоог **14** мянгаар, цэцэрлэгийн орны тоог **6** мянгаар нэмэгдүүллээ.

Энэ ондоо багтааж **31** сургуулийн барилга, өргөтгөл, **41** цэцэрлэгийн барилга өргөтгөл болон сургуулийн **24** дотуур байрыг нэмж оруулахаар ажиллаж байна.

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2020-2021 он дамжин нийт 104 их засварын нийт ажлын дундаж 92 хувьтай хэрэгжиж, 35 сургууль, 26 цэцэрлэг, 8 дотуур байрны их засвар бүрэн дуусч, 14 барилгын засвар дуусах шатандаа орсон бол 17 барилгын их засварын ажил 2021 он дамжин хэрэгжинэ.

### Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хэрэгжүүлж буй боловсролын салбарын төсөл арга хэмжээ

Төсөл арга хэмээний явц	Барилгын төрөл	УБ-т	Орон нутагт	Нийт	
				Тоо	Хүчин чадал
<b>Нийт төсөл арга хэмжээ - 404</b>	<b>Сургууль, өргөтгөл</b>	35	105	<b>140</b>	<b>60,756</b>
	<b>Цэцэрлэг, өргөтгөл</b>	79	92	<b>171</b>	<b>25,880</b>
	<b>Дотуур байр, өргөтгөл</b>	1	47	<b>48</b>	<b>4,895</b>
	<b>Спорт заал, талбай</b>	6	23	<b>29</b>	-
	<b>Бусад</b>	7	9	<b>16</b>	-

**Үүнээс:**

Ашиглалтад орсон 90 барилга	Сургууль, өргөтгөл	5	20	<b>25</b>	<b>10,478</b>
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	17	26	<b>43</b>	<b>5,805</b>
	Дотуур байр, өргөтгөл	0	15	<b>15</b>	<b>1,840</b>
	Спорт заал, талбай	5	2	<b>7</b>	-
	Сургууль, өргөтгөл	7	19	<b>26</b>	<b>13,198</b>
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	21	14	<b>35</b>	<b>5,865</b>

80-98%- ийн гүйцэтгэлтэй 82 барилга	Дотуур байр, өргөтгөл	0	9	9	910
	Бусад	0	12	12	-
50-79%- ийн гүйцэтгэлтэй 56 барилга	Сургууль, өргөтгөл	6	18	24	9,750
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	11	12	23	3,345
	Дотуур байр, өргөтгөл	0	7	7	620
	Бусад	1	1	2	-
50 хүртэл хувийн гүйцэтгэлтэй 176 барилга	Сургууль, өргөтгөл	17	48	65	27,330
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	30	40	70	10,865
	Дотуур байр, өргөтгөл	1	16	17	1,525
	Бусад	0	24	24	-

**Гадаадын зээл, тусламжаар 2020 онд хэрэгжүүлж буй  
боловсролын салбарын төсөл арга хэмжээ**

Төсөл арга хэмээний явц	Барилгын төрөл	УБ-т	Орон нутагт	Нийт	
				Тоо	Хүчин чадал
<b>Нийт төсөл арга хэмжээ - 25</b>	<b>Сургууль, өргөтгөл</b>	13	0	13	9,260
	<b>Цэцэрлэг, өргөтгөл</b>	5	6	12	1,165

**Үүнээс:**

Ашиглалтад орсон 7 барилга	Сургууль, өргөтгөл	5	0	5	3,160
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	1	1	2	150
80-98%- ийн гүйцэтгэлтэй 11 барилга	Сургууль, өргөтгөл	5	0	5	4,080
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	2	4	6	540
80 хүртэл хувийн гүйцэтгэлтэй 7 барилга	Сургууль, өргөтгөл	3	0	3	2,020
	Цэцэрлэг, өргөтгөл	4	0	4	475

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ